

Aanvraag opstart zonnestelsysteem



Op te sturen naar service.planning@be.bosch.com

Installatieadres

Naam

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

()

()

Telefoonnummer

GSM

Type zonnepanelen

Aantal zonnepanelen

Type zonneboiler

Type zonneregeling

Opvoerhoogte van de installatie

Plaatsing van de installatie (gelijkvloers, verdiep, zolder, kelder)

De opstart van een zonnestelsysteem omvat de volgende diensten

- Opvullen van de installatie
- Verplaatsing en werkuren (in functie van de installatie > zie prijslijst)
- Opstart van het systeem en toelichting van de werking van het systeem en de regeling

Actuele prijzen: www.bosch-thermotechology.com/be/nl/residentieel/klantenservice/inbedrijfstelling/prijzen-inbedrijfstelling/

Voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn vooraleer de opstart uitgevoerd kan worden

Om onnodige tussenkomsten te vermijden, dient aan onderstaande voorwaarden voldaan te zijn.

Gelieve deze te bevestigen door onderstaande punten aan te vinken:

- De panelen worden afgedekt voor opstart (als de temperatuur in de panelen oploopt, kan er niet gevuld worden)
- Er is (voldoende) glycol aanwezig. Zie handleiding voor info hierover (min. 30 liter voor 2 panelen)
- De installatie is hydraulisch afgewerkt en op druk (perslucht) getest. Gelieve hier in te vullen op welke druk: (*)
- De elektrische aansluitingen zijn in orde (voeding, regeling, voelers, ...) (*)
- Er is een kappventiel (terugslagklep) voorzien op het expansievat
- De installatie is uitgevoerd conform de instructies van de montagehandleiding
- Er is een luchtafscheider LA1 geplaatst in de vertrekleiding tussen de solarmodule en de boiler
- Bij de opstart zal er iemand van het installatiebedrijf aanwezig zijn

Bij vlakke panelen:

- Er is <5m buislengte tussen de panelen en het solarstation. Er werd een voorschakelvat voorzien.

Bij vacuümbuispanelen:

- Een expansievat met voorschakelvat is aangesloten voor de overdrukklep op een afstand van min. 30 cm
- De leidinglengte bedraagt min. 10m
- Er is een hoogteverschil van 2m tussen het solarstation en de onderzijde van de panelen

Gegevens van de aanvrager

Naam

BTW-nummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

()

()

Telefoonnummer

GSM

Datum

Voor akkoord - Naam & handtekening

(*) Indien bijkomende werkzaamheden vereist zijn en onze techniek in de mogelijkheid is om deze uit te voeren, zullen deze aangerekend worden als supplement in regie. In andere gevallen wordt er een nieuwe afspraak gemaakt en wordt de voorrijkost aangerekend.

Wanneer in het kader van een renovatie de opstart van een solar- of warmtepompinstallatie gebeurt door een RESCert gecertificeerde installateur kan uw eindklant hiervoor een premie aanvragen. Aan installateurs die niet RESCert-gecertificeerd zijn, biedt Junkers-Service deze dienst als optie bij de opstart aan. De prijs van de optie RESCert staat vermeld in de actuele prijslijst van Bosch Climate Service. Deze kostprijs geldt bovenop de prijs van de opstart van het zonnestelsel.

De RESCert-documenten kunnen enkel ingevuld worden als de opstart door onze diensten wordt uitgevoerd.

Voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn voor de optie RESCert

Om een vlotte interventie te garanderen, dient aan onderstaande voorwaarden voldaan te zijn.

Gelieve deze te bevestigen door onderstaande punten aan te vinken:

- Het betreft een renovatie (de RESCert-premie kan niet aangevraagd worden voor nieuwbouwwoningen)
- De installatie is uitgevoerd conform de instructies van de montagehandleiding en de huidige wetgeving

(*Indien bijkomende werkzaamheden vereist zijn en onze techniek in de mogelijkheid is om deze uit te voeren, zullen deze aangerekend worden als supplement in regie. In andere gevallen wordt er een nieuwe afspraak gemaakt en wordt de voorrijkost aangerekend.